

**PROGRAMMA MENSILE DEI LAVORI e QUADRO ECONOMICO DEI COSTI - CAMARO SAN LUIGI VIA
SAVERIO PARISI "PAL A" DEL COMUNE DI MESSINA),**

CATEGORIA LAVORI	Mesi																																																				
	Importo	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																
Installazione ed avvio del cantiere	Importo																																																				
ponteggi	Importo					15.643,83																																15.643,83															
demolizioni	Importo									6.563,08																												6.563,08															
Pavimentazioni impermeabilizzazioni balconi e terrazzo	Importo									13.948,28																												13.948,28															
Risanamento strutturale	Importo													20.599,67																								20.599,67															
Impermeabilizzazione terrazzo	Importo													12.106,37																								12.106,37															
Intonaci e finiture di base	Importo													31.344,08																								31.344,08															
Finitura a spessore	Importo																	41.074,58																				41.074,58															
Pluviali Verniciature e pitturazioni e scossaline	Importo																					13.385,15																13.385,15															
Smonto Ponteggi e scarica	Importo																					8.334,96																8.334,96															
	Importo																																									0,00											
	Importo																																									0,00											
	Importo																																									0,00											
	Importo																																									0,00											
	Importo																																									0,00											
Totali produzione		0,00				15.643,83				20.511,36				32.706,04				31.344,08				41.074,58				21.720,11				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				163.000,00			
		Gennaio				Febbraio				Marzo				Aprile				Maggio				Giugno				Luglio				Agosto				Settembre				Ottobre				Novembre				Dicembre							
Progressione produzione		0,00				15.643,83				36.155,19				68.861,23				100.205,31				141.279,89				163.000,00								0,00				0,00				0,00				0,00				<u>163.000,00</u>			
LEGENDA:																																																					
						produzione ottimale mensile												produzione parziale mensile												giorni lavorativi 45																							

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Elio Sidoti)