

IACP - Messina

**PROGRAMMA MENSILE DEI LAVORI E QUADRO ECONOMICO DEI COSTI LAVORI DI RECUPERO DEL
PATRIMONIO EDILIZIO DELLE PALAZZINE “C” COMPRENDENTE N°20 ALLOGGI, SITA NEL COMPLESSO
DI FONDO LAURITANO VIALE GIOSTRA MESSINA.**

GIORNI LAVORATIVI N° 240

CATEGORIA LAVORI	Mesi																																																	
	Importo	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4													
Installazione ed avvio del cantiere	Importo																																																	
Ponteggi Mantovane	Importo	18.858,60																																				18.858,60												
Demolizione intonaci	Importo					31.254,50																																31.254,50												
Risanamento strutturale	Importo					22.489,71																																22.489,71												
Intonaci, e finiture	Importo									51.994,97																												51.994,97												
finiture a spessore																																																		
																																							33.850,20											
Termocappotto	Importo																																						30.584,82											
Marmi, Opere inferro Pitturazioni	Importo																																						16.778,16											
Rifacimento Terrazzo	Importo																																						20.814,94											
																																							40.265,20											
Trasporto a rifiuto	Importo																																						2.641,74											
Smonto Ponteggi	Importo																																						5.929,56											
Tubazioni	Importo																																						4.537,60											
	Importo																																																	
Totali produzione						53.744,21				51.994,97				33.850,20				30.584,82				37.593,10				40.265,20				13.108,90				0,00				0,00				0,00				0,00				
Progressione produzione		Gennaio				Febbraio				Marzo				Aprile				Maggio				Giugno				Luglio				Agosto				Settembre				Ottobre				Novembre				Dicembre				
		18.858,60				72.602,81				124.597,78				158.447,98				189.032,80				226.625,90				266.891,10				280.000,00												0,00				0,00				
LEGENDA:																																																		

Messina 14,01,2019

Il Progettista
(Geom. Elio Sidoti)