



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI MESSINA

**DELIBERA COMMISSARIALE N° 52 DEL 14.10.2016**

L'anno Duemilasedici il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 13.00 nella sede dell'Ente, il Commissario Straordinario Ing. Venerando Lo Conti, - avvalendosi dei poteri conferitigli con Decreto Presidenziale n° 441 SERV.1°/S.G. del 18 settembre 2012 ha esaminato la seguente deliberazione proposta dal Settore Tecnico;

**PROPOSTA DI DELIBERA**

**Oggetto:** L.R. 10/90 – Piano Particolareggiato di Risanamento – Ambito B -  
Lavori per la costruzione di n° 4 edifici per complessivi n° 50 alloggi, n° 10 botteghe ed opere di urbanizzazione in località “Annunziata – Matteotti” del Comune di Messina.  
**- II<sup>a</sup> PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA -.**

**PREMESSO:**

- che la Commissione Tecnica Integrata, istituita ai sensi dell'art. 3 della L.R. 4/2002, nella seduta del 07.10.2016 con voto n. 40/2016 ha espresso per i lavori di cui all'oggetto il seguente parere:

*ESPRIME PARERE*

CHE LA II<sup>a</sup> PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DI CUI IN NARRATIVA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 6.916.697,48 DI CUI €. 4.476.571,27 PER LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA ED €. 2.440.126,21 PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE E' IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA MERITEVOLE DI APPROVAZIONE UNITAMENTE ALLO SCHEMA DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE CON LA CONCESSIONE DI UN MAGGIOR TEMPO DI GIORNI 180 SUL TERMINE CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

**VISTO:**

il predetto voto n. 40/2016 del 07.10.2016 espresso dalla Commissione Tecnica Integrata che si allega alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che:

- L'impresa aggiudicataria dei lavori, ha firmato lo schema dell'atto di sottomissione senza eccezione alcuna;
- I prezzi unitari delle varie categorie di lavoro previsti nel progetto sono quelli riportati nel prezzario generale per OO.PP. della Regione Siciliana per l'anno 2004, mentre per le voci mancanti sono stati redatti n. 38 di cui n. 17 sono stati presi dal prezzario Regionale e n. 21 scaturiti da apposita analisi ed inseriti nello schema di atto di sottomissione e che i suddetti prezzi unitari possono ritenersi congrui ed ammissibili;
- Per il maggior importo contrattuale di €. 238.531,52 si potrà far fronte con le economie delle voci delle somme a disposizione di progetto, ed inoltre, in particolare, con l'impegno degli importi per imprevisti pari a €. 30.742,93, per Oneri di urbanizzazione pari a €. 87.653,08 e per parte delle somme previste per accordo bonario (art. 31bis L. 109/94) pari a €. 64.326,02.
- Si prende atto delle motivazioni addotte dalla D.L. a giustificazione della II<sup>a</sup> perizia di variante e suppletiva in argomento.-

**Quanto sopra premesso, visto e considerato,**

Il Settore proponente ritiene che si possa approvare la **II<sup>a</sup> perizia di variante** relativamente ai *"Lavori per la costruzione di n° 4 edifici per complessivi n° 50 alloggi, n° 10 botteghe ed opere di urbanizzazione in località "Annunziata - Matteotti" del Comune di Messina", esitata dalla C.T.I. con il voto n° 40/2016.*

Parere del Coordinatore del Settore Tecnico sulla regolarità tecnica

Messina, li 14/10/2016.....

ing. Achille D'ARRIGO



---

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

In forza dei poteri conferitogli

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dalla Legge Regionale 11/12/91 n° 48 e successive modificazioni.

Tutte le premesse di cui sopra costituiscono parte fondamentale e sostanziale della presente delibera

## DELIBERA

CHE LA II<sup>a</sup> PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DI CUI IN NARRATIVA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 6.916.697,48 DI CUI €. 4.476.571,27 PER LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA ED €. 2.440.126,21 PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE E' IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA MERITEVOLE DI APPROVAZIONE UNITAMENTE ALLO SCHEMA DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE CON LA CONCESSIONE DI UN MAGGIOR TEMPO DI GIORNI 180 SUL TERMINE CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

IL COORDINATORE GENERALE  
(Dott.ssa *Maria Grazia Giacobbe*)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Ing. *Venerando Lo Conti*)

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MESSINA

## COMMISSIONE TECNICA

(Art. 3 L.R. n. 4/2002)

N.40/2016

**OGGETTO:** L.R. 10/90 - Lavori per la costruzione di n. 4 edifici per complessivi. 50 alloggi, n. 10 botteghe ed opere di urbanizzazioni in località "Annunziata-Matteotti" del Comune di Messina.

- Piano Particolareggiato di Risanamento - Ambito B
- II<sup>a</sup> PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA -

Seduta del 07.10.2016

## LA COMMISSIONE

Ing. Venerando Lo Conti ( <i>Commissario Straordinario IACP</i> )	Presidente
Ing. Demetrio Vizzari ( <i>su delega dell'ing Capo G.C. di Messina</i> )	Componente
Ing. Francesco Bonasera ( <i>Nominato dall'Ass.to Regionale</i> )	"
Ing. Rosario Celi ( <i>Nominato dall'Ass.to Regionale</i> )	"
Arch. Giuseppe De Domenico ( <i>Esperto delegato dal Sindaco</i> )	"
Ing. Francesco Mammoliti ( <i>Esperto delegato dal Sindaco</i> )	"
Ing. Achille D'Arrigo ( <i>Coordinatore Settore Tecnico IACP</i> )	"
Arch. Pietro Visalli ( <i>Segretario</i> )	

Pres.	Ass.
✓	
✓	
	✗
✓	
✓	
✓	
✓	

LA COMMISSIONE

PREMESSO che :

- il progetto di che trattasi è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di questo I.A.C.P. di Messina con delibera n. 190 del 03.07.2006, per l'importo complessivo di €. 6.916.697,48, di cui €. 4.382.654,05 per lavori a base d'asta e € 2.533.842,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- l'opera è stata finanziata, dall'Assessorato Regionale competente, con D.C.C. 1502/8° del 09.11.2006;

- con Determina Dirigenziale n. 101 del 10.07.2009, a seguito di pubblico incanto i lavori sono stati aggiudicati alla ditta A.T.I.: ELLEZETA COSTRUZIONI s.r.l. (Capogruppo) e CO.E.PE. s.r.l. che ha offerto il ribasso del 7,3152% con un conseguente importo netto complessivo dei lavori di €. 4.075.761,29;

- A causa del contenzioso sorto con l'impresa, con Determina Dirigenziale n. 131 del 21.10.2011 è stata sancita la risoluzione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 119 del D.P.R. 554/99.

- con Determina Dirigenziale n. 2 del 16.01.2012, i lavori in questione sono stati aggiudicati alla ditta arrivata seconda nella gara d'appalto, l'Impresa COVECO COOP. SPA Consorzio Veneto Cooperativo Società Cooperativa per azioni (oggi KOSTRUTTIVA S.c.p.a.) - AT.LA.N.TE. Società Cooperativa - sempre con lo stesso ribasso del 7,3152% con un conseguente importo netto complessivo dei lavori di €. 4.000.270,73 e pertanto il nuovo quadro economico contrattuale è stato il seguente:

Importo lavori	Progetto			Contratto
	Costo alloggi	Urbanizzazioni	TOTALE	
Importo a base d'asta	€. 2.888.077,66	€. 1.494.576,39	€. 4.382.654,05	
A detrarre importo lavori eseguiti dalla I^ Impresa:			€. 78.966,34	
Importo a base d'asta II° Appalto			€. 4.303.687,71	
Di cui:				
Oneri per la sicurezza			€. 92.268,40	
Oneri di accesso alla discarica			€. 63.658,74	
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta			€. 4.147.760,57	€. 4.147.760,57
Ribasso d'asta del 7,3152%				€. 305.416,98
Importo lavori netto				€. 2.844.343,59
Importo lavori complessivo netto				€. 4.000.270,70
<b>Somme a disposizione Amm.ne</b>				
spese tecniche 16%	€. 462.092,43	€. 239.132,22	€. 701.224,65	€. 701.224,65
prosp. Geognostiche 3%	€. 86.642,33	€. 44.837,29	€. 131.479,62	€. 131.479,62
imprevisti 5%	€. 144.403,88	€. 74.728,82	€. 219.132,70	€. 219.132,70
Lavori eseguiti dalla I^ Impresa compreso IVA				€. 10.593,98
acquisizione area 12%	€. 346.569,32	€. 179.349,17	€. 525.918,49	€. 525.918,49
oneri urbanizzazione 2%	€. 57.761,55	€. 29.891,53	€. 87.653,08	€. 87.653,08
allacclamenti 2%	€. 57.761,55	€. 29.891,53	€. 87.653,08	€. 87.653,08
prezzo chiuso 2%		€. 87.653,08	€. 87.653,08	€. 87.653,08

oneri spese pubblicità		€.	18.000,00	€.	18.000,00	€.	18.000,00		
oneri Autorità Vigilanza		€.	400,00	€.	400,00	€.	400,00		
accordo bonario 3%		€.	131.479,62	€.	131.479,62	€.	131.479,62		
Ribasso d'asta 7,3152%						€.	303.416,98		
IVA 10%	€.	288.807,77	€.	149.457,64	€.	438.265,41	€.	438.265,41	
IVA 20% su acquisizione area	€.	69.313,86	€.	35.869,84	€.	105.183,70	€.	105.183,70	
	sommano	€.	1.513.352,69	€.	1.020.690,73	€.	2.534.043,43	€.	2.916.426,78
						€.	6.916.697,48	€.	6.916.697,48

- in data 13.06.2012 è stato stipulato il contratto d'appalto n. 38985 di rep., registrato a Messina il 22.06.2012 al n. 716 Serie I<sup>a</sup>;
- con verbale del 24.09.2012 si è proceduto alla consegna dei lavori;
- le opere dovevano essere compiuti in 850 giorni consecutivi, e pertanto ultimate entro il giorno 21.01.2015.

Durante il corso dei lavori si è resa necessaria la redazione di una I<sup>a</sup> perizia di variante e suppletiva, redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 25 della L. 109//94 e s.m.i. nei limiti del finanziamento.

Si riassumono qui di seguito le principali variazioni previste nella suddetta Perizia di Variante:

- quantificazione del trasporto a discarica con gli effettivi km accertati con verbale di misurazione del 18.10.2013 e, cioè km 42,30 invece dei 7 km previsti in progetto;
- Riconoscimento degli oneri di accesso alla discarica secondo gli importi desunti dalle fatture effettivamente pagate alla discarica;
- Spostamento dell'obelisco monumentale insistente nell'area di intervento, secondo le disposizioni impartite dalla Soprintendenza BB.CC.AA.;
- Demolizione degli elementi in conglomerato cementizio rinvenuti durante gli scavi;
- Predisposizione di una variante planimetrica consistente nel escludere dall'area di intervento il cunettone per la raccolta delle acque esistente lungo il confine est del lotto ed eliminazione dell'accesso sul Viale dei Tigli.
- La suddetta I<sup>a</sup> PVS è stata esitata dalla Commissione Tecnica (art. 3 L.R. n. 4/2002) con voto n. 35/2014 nella seduta del 30.07.2014 e con Delibera Commissariale n. 44 del 04.09.2014.

In esito all'esecuzione dei lavori previsti nella I<sup>a</sup> perizia suppletiva e di variante, il tempo utile previsto per l'ultimazione dei lavori è stato aumentato di gg. 180 (centottanta), cosicché questa sarebbe dovuta intervenire entro la data del 21.07.2015;

A seguito delle richieste di maggiori compensi avanzate dall'impresa nel corso dei lavori, ai sensi dell'art. 1965 c.c. è stato stipulato un Atto Transattivo rep. 39836 del 01.12.2015, col quale a tacitazione completa di tutte le richieste avanzate dall'Impresa, ad eccezione della riserva N. 3 inerente variazioni sostanziali degli importi formanti il prezzo del forfait globale, l'Amministrazione ha acconsentito alla nuova individuazione del termine di conclusione dei lavori che dovrà avvenire entro il 30 ottobre 2016.

Per quanto riguarda i lavori si fa presente inoltre:

- Che a seguito della variante planimetrica prevista nella I<sup>a</sup> PVS si sono adeguati gli impianti delle reti acque meteoriche, acque nere, illuminazione stradale e rete idrica;
- Che per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative inerenti gli impianti elettrici, si sono dovuti adeguare tali impianti al vigente D.M. n. 37/2012. Tale adeguamento ha comportato: aumento dei punti luce e prese di prelievo energia, TV e telefonia, inserimento di spie luminose dedicate ai punti luce ubicati all'esterno nelle verande, collocazione di lampade d'emergenza, realizzazione di nuove linee all'interno degli alloggi e conseguente modifica del quadro generale;
- Che in base alle nuove disposizioni dell'ITALGAS, che ha richiesto il posizionamento dei contatori in luogo accessibile dall'esterno, si sono dovute modificare le previsioni progettuali relative all'impianto esterno di allaccio alla rete gas, prevedendo la centralizzazione dei contatori esterni e la conseguente realizzazione di singole montanti per ciascun alloggio, in sostituzione dell'unica tubazione prevista in progetto;
- Che si è migliorata l'impermeabilizzazione delle terrazze inserendo un'ulteriore strato di guaina per la realizzazione di una barriera al vapore;
- Che è stata prevista una piccola scala esterna in prossimità della palazzina B, per agevolare il passaggio delle persone dalla strada a monte a quella a valle, senza così invadere la sede stradale in corrispondenza del tornante;
- Che sono stati apportati miglioramenti nella qualità di alcune categorie di lavoro che non hanno alterato l'impostazione progettuale;

Per quanto sopra specificato, si è resa necessaria la redazione della presente II<sup>a</sup> perizia di variante e suppletiva, che comprende i maggiori lavori occorrenti per la realizzazione dell'intervento, redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 25 della L. 109//94 e s.m.i. nei limiti del finanziamento.

Stante quanto sopra detto, l'importo complessivo della presente perizia, al netto del ribasso d'asta, è risultato pari a €. 6.916.697,48 così come segue:

	Progetto	Contratto	I <sup>a</sup> Perizia di Variante e suppletiva	II <sup>a</sup> Perizia di Variante e Suppletiva
Importo a base d'asta	€. 4.382.654,05			
A detrarre importo lavori eseguiti dalla I <sup>a</sup> Impresa:	€. 78.966,34			
<b>A Importo a base d'asta II<sup>o</sup> Appalto</b>	€. 4.303.687,71		€. 4.555.653,10	€. 4.310.922,32
Di cui:				
Oneri di accesso alla discarica	€. 63.658,74		€. 117.240,16	€. 138.612,30
Oneri della sicurezza 2,17613%	€. 92.268,40		€. 96.585,64	€. 101.675,54
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€. 4.147.760,57	€. 4.147.760,57	€. 4.341.827,30	€. 4.570.634,48
Ribasso d'asta del 7,3152%		€. 303.416,98	€. 317.613,35	€. 334.351,05
Importo lavori netto		€. 3.844.343,50	€. 4.024.213,95	€. 4.236.283,43
<b>a Importo lavori complessivo netto</b>		€. 4.000.270,70	€. 4.238.039,75	€. 4.476.571,27
<b>B Somme a disposizione Amm.ne</b>				

spese tecniche 16%	€. 701.224,65	€. 701.224,65	€. 728.904,50	€. 769.747,57
prosp. Geognostiche	€. 131.479,62	€. 131.479,62	€. 131.479,62	€. 96.400,73
imprevisti 5%	€. 219.132,70	€. 208.538,72	€. 30.742,93	€ -
Lavori eseguiti dalla I <sup>a</sup> Impresa		€. 78.966,34	€. 78.966,34	€. 78.966,34
Lavori ulteriori eseguiti dalla I <sup>a</sup> Impresa + IVA		€. 10.593,98	€. 10.593,98	€. 10.593,98
acquisizione area 12%	€. 525.918,49	€. 525.918,49	€. 525.918,49	€. 482.114,00
oneri urbanizzazione 2%	€. 87.653,08	€. 87.653,08	€. 87.653,08	€ -
allacciamenti 2%	€. 87.653,08	€. 87.653,08	€. 87.653,08	€. 87.653,08
prezzo chiuso (ex art. 26 L.R. 109/94) 2%	€. 87.653,08	€. 87.653,08		
oneri spese pubblicità	€. 18.000,00	€. 18.000,00	€. 18.000,00	€ -
oneri Autorità Vigilanza	€. 400,00	€. 400,00	€. 400,00	€ -
accordo bonario	€. 131.479,62	€. 131.479,62	€. 131.479,62	€. 67.153,60
Ribasso d'asta 7,3152%		€. 303.416,98	€. 303.416,98	€. 303.416,98
IVA 10%	€. 438.265,41	€. 438.265,41	€. 423.803,97	€. 447.657,13
IVA 20% su acquisizione area	€. 105.150,20	€. 105.150,20	€. 105.150,20	€. 96.422,80
Economie IVA			€. 14.461,44	€ -
sommano	€. 2.533.842,44	€. 2.533.842,44	€. 2.678.657,73	€. 2.440.126,21
Totale	€. 6.916.697,48	€. 6.916.697,48	€. 6.916.697,48	€. 6.916.697,48

Da quanto sopra si ottiene che l'importo contrattuale dei lavori viene elevato a €. 4.476.571,27, con un maggiore importo di €. 238.531,52,, per il quale l'Impresa ha sottoscritto l'allegato schema di atto di sottomissione che unitamente alla presente perizia di variante e suppletiva si sottopone per l'approvazione.

Alla sopraccitata maggiore spesa di €. 238.531,52 si potrà far fronte con le economie delle voci delle somme a disposizione di progetto e, in particolare, con l'impegno degli importi per imprevisti pari a €. 30.742,93, per Oneri di urbanizzazione pari a €. 87.653,08 e per parte delle somme previste per accordo bonario (art. 31bis L. 109/94) pari a € 64.326,02.

Da quanto sopra riportato si evince che, a seguito della presente II<sup>a</sup> perizia di variante e suppletiva, si ha una maggiore spesa di €. 238.531,52 (€. 4.476.571,27 - €. 4.238.039,75), che sommato all'importo scaturito dalla I<sup>a</sup> Perizia di Variante e suppletiva pari a €. 237.769,02, si ottiene un importo di maggiori lavori di €. 476.300,54 pari ad una variazione in percentuale rispetto all'importo di contratto originario del 11,91% e pertanto entro i termini previsti dalla legge.

La presente perizia non altera né la natura né la destinazione e gli obiettivi delle opere di progetto, anzi è migliorativa ed integrativa delle previsioni progettuali originarie, pur restando nei limiti del finanziamento assentito, rientrando, pertanto, nei limiti di cui all'art. 25 comma 1 lett. a) e b) della L. 109/94 e s.m.i..

I lavori previsti nella presente perizia sono stati valutati applicando l'elenco prezzi Regionale anno 2004, allegato al contratto d'appalto, salvo per n. 38 nuovi prezzi non previsti, di cui n. 17 sono stati presi dal prezziario Regionale e n. 21 scaturiti da apposita analisi ed inseriti nel sopraccitato schema di atto di sottomissione.

Per l'esecuzione dei maggiori lavori di variante di che trattasi, in considerazione dell'approssimarsi della stagione invernale e che le lavorazioni ancora da eseguire riguardano per la maggior parte la sistemazione esterna dell'area, si propone di concedere un maggior tempo al termine contrattuale di ultimazione dei lavori, fissato dall'Atto Transattivo rep. 39836 del 01.12.2015 alla data del 30.10.2016, di complessivi giorni 180, per cui i lavori dovranno essere ultimati entro il 28.04.2017.

**VISTO:**

All. A) Relazione Tecnica;  
All. B) Analisi prezzi;  
All. C) Elenco prezzi;  
All. D) Computo metrico estimativo;  
All. E) Stima generale;  
All. F) Quadro comparativo;  
All. G) Schema atto di sottomissione;  
Tav. 1) Variante planimetrica;  
Tav. 2) Illuminazione stradale;  
Tav. 3i) Rete idrica;  
Tav. 4i) Rete acque meteoriche;  
Tav. 5i) Rete acque nere;  
Tav. 6i) Profilo acque meteoriche;  
Tav. 7i) Profilo acque nere;  
Tav. 8i) Rete gas Pal. A;  
Tav. 9i) Rete gas Pal. B;  
Tav. 10i) Rete gas Pal. C;  
Tav. 11i) Rete gas Pal. D;  
Tav. 12i) Impianto elettrico Pal. A e B Piano Rialzato (all. per disabili);  
Tav. 13i) Impianto elettrico Pal. A e B Piano Tipo;  
Tav. 14i) Impianto elettrico Pal. C e D Piano Tipo.

**CONSIDERATO che:**

- L'impresa aggiudicataria dei lavori, ha firmato lo schema dell'atto di sottomissione senza eccezione alcuna;
- I prezzi unitari delle varie categorie di lavoro previsti nel progetto sono quelli riportati nel prezzario generale per OO.PP. della Regione Siciliana per l'anno 2004, mentre per le voci mancanti sono stati redatti n. 38 prezzi, di cui n. 17 sono stati presi dal prezzario Regionale e n. 21 scaturiti da apposita analisi ed inseriti nel sopraccitato schema di atto di sottomissione, e che i suddetti prezzi unitari possono ritenersi congrui ed ammissibili;
- Per il maggior importo contrattuale di €. 238.531,52 si potrà far fronte con le economie delle voci delle somme a disposizione di progetto, ed inoltre, in particolare, con l'impegno degli importi per imprevisti pari a €. 30.742,93, per Oneri di urbanizzazione pari a €. 87.653,08 e per parte delle somme previste per accordo bonario (art. 31bis L. 109/94) pari a €. 64.326,02.
- Si prende atto delle motivazioni addotte dalla D.L. a giustificazione della II<sup>a</sup> perizia di variante e suppletiva in argomento.-

## TANTO PREMESSO VISTO E CONSIDERATO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 L.R. n. 4/2002 e dell'art. 63, comma 13, L.R. n. 23/2002, all'UNANIMITA',

## ESPRIME PARERE

CHE LA II<sup>a</sup> PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DI CUI IN NARRATIVA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 6.916.697,48 DI CUI €. 4.476.571,27 PER LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA ED €. 2.440.126,21 PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE E' IN LINEA TECNICA ED AMMINISTRATIVA MERITEVOLE DI APPROVAZIONE UNITAMENTE ALLO SCHEMA DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE CON LA CONCESSIONE DI UN MAGGIOR TEMPO DI GIORNI 180 SUL TERMINE CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

## LA COMMISSIONE:

Ing. Demetrio Vizzari

Ing. Francesco Bonasera

Ing. Rosario Celi

Arch. Giuseppe De Domenico

Ing. Francesco Mammoliti

Ing. Achille D'Arrigo

Handwritten signatures of the commission members on a set of horizontal lines. The signatures are: Demetrio Vizzari, Francesco Bonasera, Rosario Celi, Giuseppe De Domenico, Francesco Mammoliti, and Achille D'Arrigo.

IL SEGRETARIO

(Arch. Pietro Visalli)

Handwritten signature of the secretary, Arch. Pietro Visalli.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(Ing. Venerando Lo Conti)

Handwritten signature of the president of the commission, Ing. Venerando Lo Conti.