IACP - Messina

PROGRAMMA MENSILE DEI LAVORI e QUADRO ECONOMICO DEI COSTI ALLOGGIO SITO IN VIA MUSUMECI, PAL.B INT. 1, DEL COMUNE DI SANTALESSIO SICULO, (ME),

GIORNI LAVORATIVI N° 45

CATEGORIA LAVORI	Mesi / settimane	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
		1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	
Installazione ed avvio del cantiere	Importo													
Demolizione pareti divisorie pavimenti scavo e impostazione di vespaio aereato	Importo		10.374,43											10.374,43
Massetti , tramezzature	Importo			6.075,98										6.075,98
Impianti idrici scarico ed elettrico	Importo			3.466,04										3.466,04
Intonaci, pavimentazione e rivestimenti	Importo				9.564,36									9.564,36
Pitturazione	Importo				1.193,08									1.193,08
Collocazionesoglie, porte finestre e vetri	Importo					6.658,19								6.658,19
Trasporto a rifiuto	Importo					1.707,78								1.707,78
	Importo													0,00
	Importo													0,00
	Importo													0,00
	Importo													0,00
	Importo													
Totali produzione		0,00	10.374,43	9.542,02	10.757,44	8.365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Progressione produzione		0,00	10.374,43	19.916,45	30.673,89	39.039,86			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.039,86

LEGENDA: produzione ottimale mensile — produzione parziale mensile — giorni lavorativi 45

Messina 10,01,2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Elio Sidoti)